



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 172 din 22.11.2024

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară din data de 28 noiembrie 2024, examinând proiectul de hotărâre nr. 172 din 22.11.2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere :

- Referatul de aprobare 123 / 37407 / RU 37408 din 22.11.2024 al Primarului Municipiului Câmpulung aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Raportul de specialitate comun al Administratorului public, Direcției Economice și Fiscale, Serviciului de Dezvoltare Urbană și Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 123 / 37409 / RU 37410 din 22.11.2024 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36 / 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Contractul de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, încheiat între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor";
- Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 10.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;



- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, și e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 și art. 134, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpulung PROPUNE:

Art. 1. – Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul "**Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor**", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

Art. 2. – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului "**Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor**", cod SMIS 155476 în scopul finalizării integrale a acestuia, estimate la 6.242.513,23 lei TVA inclus.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, prin Aparatul de specialitate – Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Primarului Municipiului Câmpulung;
- Administratorului Public;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Serviciului de Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice și Urbanism;
- Serviciului Juridic, Agricol și Relații cu Publicul și Arhivă.

Municipiul Câmpulung, 22.11.2024


**Inițiator,
p. Primar**

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

**Avizat pentru legalitate
Secretar general.**

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 123/37407/(RU) 37408 din 22.11.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020


Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 1/09.01.2022 și 42/25.03.2022 s-au aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție cu Devizul General aferent, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivului de investiție "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor".

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 2/09.01.2022 și 188/31.08.2022 s-a aprobat depunerea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, valoarea totală a acestuia de 12.511.361,71 lei inclusiv TVA, precum și contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în valoare de 46.564,70 lei inclusiv TVA reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și contribuția proprie de 10.183.126,71 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.

În data de 04.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7957 între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, ca urmare a Proiectului Tehnic, este de 7.626.989,41 lei TVA inclus, dintre care C+M 6.948.829,29 lei TVA inclus.

La data de 26.05.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 16782 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7957/04.10.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea. Prin adresa nr. 8785/14.06.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor" este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.



Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, faza proiect tehnic (valoare totală proiect 7.626.989,41 lei inclusiv TVA, C+M 6.948.829,29 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41844/27.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 10 luni, până la data de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului




de finanțare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 30.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22868/30.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.10.2024.

Ulterior, prin adresa nr. 31974/14.10.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 2 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, solicitându-se modificarea Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.10.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

La data de 28.10.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 13195/28.10.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare aplicabile.

La momentul actual, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului ca urmare a necesității executării și finalizării lucrărilor, precum și a realizării recepției la terminarea lucrărilor a acestora.



În derularea proiectului au intervenit anumite dificultăți, în sensul că lucrările de reabilitare care fac obiectul proiectului se efectuează pe aceleași străzi pe care s-au efectuat lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă, tot printr-un proiect POR. Din acest motiv, lucrările de reabilitare au demarat în funcție de realizarea lucrărilor de extindere a rețelilor de canalizare și apă potabilă, iar lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă au fost recepționate la data de 30.07.2024, conform Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 123/21055/30.07.2024.

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia este în sumă de 6.242.513,23 lei TVA inclus.

Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

în scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

p. Primar,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 123/37409/(RU) 37410 din 22.11.2024

Se aprobă,
p. Primar

Elena Valerica IASCONI

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 1/09.01.2022 și 42/25.03.2022 s-au aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție cu Devizul General aferent, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivului de investiție "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor".

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 2/09.01.2022 și 188/31.08.2022 s-au aprobat depunerea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, valoarea totală a acestuia de 12.511.361,71 lei inclusiv TVA, precum și contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în valoare de 46.564,70 lei inclusiv TVA reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și contribuția proprie de 10.183.126,71 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.

În data de 04.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7957 între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, ca urmare a Proiectului Tehnic, este de 7.626.989,41 lei TVA inclus, dintre care C+M 6.948.829,29 lei TVA inclus.

La data de 26.05.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 16782 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7957/04.10.2022 – Anexa 9 – Măonitorizarea și raportarea. Prin adresa nr. 8785/14.06.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii,



Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor" este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, faza proiect tehnic (valoare totală proiect 7.626.989,41 lei inclusiv TVA, C+M 6.948.829,29 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41844/27.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 10 luni, până la data de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional



Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 30.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22868/30.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.10.2024.


Ulterior, prin adresa nr. 31974/14.10.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 2 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului de finanțare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.10.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

La data de 28.10.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 13195/28.10.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare aplicabile.

La momentul actual, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului ca urmare a necesității executării și finalizării lucrărilor, precum și a realizării recepției finale a acestora.

În derularea proiectului au intervenit anumite dificultăți, în sensul că lucrările de reabilitare care fac obiectul proiectului se efectuează pe aceleași străzi pe care s-au efectuat



lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă, tot printr-un proiect POR. Din acest motiv, lucrările de reabilitare au demarat în funcție de realizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă, iar lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă au fost recepționate abia la data de 30.07.2024, conform Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 123/21055/30.07.2024.

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia este în sumă de 6.242.513,23 lei TVA inclus.

Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

în scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Direcția Economică și Fiscală,
Director executiv

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Serviciul de Dezvoltare Urbană și
Administrativ,

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Serviciul de dezvoltare urbană,
Consilier

Către
Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Serviciul buget, contabilitate și fond
locativ,
Inspector

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.